

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - DF
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO - SFP
DEPARTAMENTO DE CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO - DFPC
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2017

RS

| DESCRIÇÃO AÇÃO | CÓDIGO | APROVADO | REVISÃO | REALIZADO Janeiro | REALIZADO Fevereiro | REALIZADO Março | REALIZADO Abril | REALIZADO Maio | REALIZADO Junho | REALIZADO Julho | REALIZADO Agosto | REALIZADO Setembro | REALIZADO Outubro | REALIZADO Novembro | REALIZADO Dezembro | REALIZADO até Dezembro | % REALIZAÇÃO |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| INVESTIMENTO | | 900.284.841 | 1.277.903.236 | 22.992.397 | 62.270.432 | 86.922.898 | 63.245.503 | 73.577.174 | 54.859.590 | 60.149.241 | 73.326.330 | 76.548.101 | 63.661.639 | 73.210.759 | 217.185.592 | 927.949.656 | 103,07% |
| Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE) | 25.752.0807.3390.0020 | 36.823.572 | 36.823.572 | 3.218.900 | 1.935.689 | 1.470.241 | 1.749.861 | 1.958.992 | 1.750.636 | 2.001.530 | 1.969.497 | 1.708.328 | 2.027.701 | 0 | 892.707 | 20.684.082 | 56,17% |
| Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | 25.752.2033.4476.0020 | 48.259.565 | 48.259.565 | 869.630 | 2.453.241 | 1.582.828 | 4.042.666 | 2.264.746 | 1.636.748 | 745.111 | 447.782 | 631.840 | 85.143 | 382.680 | 4.582.742 | 19.725.157 | 40,87% |
| Implantação de Projetos Solares de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | 25.752.2033.15BE.0020 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW | 25.752.2033.12OR.0029 | 6.625.095 | 35.246.964 | 913.610 | 912.772 | 642.972 | 689.925 | 597.230 | 559.220 | 1.014.232 | 3.578.875 | 4.631.373 | 3.757.045 | 600.077 | 623.310 | 18.520.641 | 279,55% |
| Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | 25.752.2033.146A.0020 | 118.190.803 | 248.254.345 | 670.765 | 1.153.500 | 45.648.274 | 7.202.652 | 22.065.157 | 11.140.881 | 16.792.808 | 19.164.632 | 24.009.554 | 4.796.143 | 17.937.472 | 50.047.102 | 220.628.940 | 186,67% |
| Ampliação do Sistema de Geração de Energia | 25.752.0294.14NB.0001 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ampliação da capacidade de geração da UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) | 25.752.0294.14ND.0029 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Implantação do Projeto solar para geração de energia elétrica | 25.752.0294.14NC.0026 | 2.384.462 | 2.384.462 | 10.694 | 2.205 | 11.312 | 17.510 | 22.465 | 28.467 | 25.651 | 33.370 | 82.700 | 81.324 | 39.838 | 77.670 | 433.206 | 18,17% |
| Ampliação do Sistema de Transmissão do Nordeste | 25.752.2033.5107.0020 | 204.838.384 | 286.910.667 | 5.445.468 | 7.009.314 | 4.907.975 | 10.981.962 | 9.309.171 | 13.232.452 | 15.369.547 | 13.737.675 | 14.646.677 | 16.394.388 | 14.881.035 | 42.449.252 | 168.364.916 | 82,19% |
| Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | 25.752.2033.2D61.0020 | 276.940.850 | 360.023.105 | 2.768.680 | 38.798.922 | 22.370.506 | 24.299.102 | 19.697.996 | 14.591.977 | 17.312.921 | 17.060.408 | 14.051.363 | 22.802.404 | 22.918.829 | 82.241.756 | 298.914.864 | 107,93% |
| Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | 25.752.2033.2D63.0020 | 131.237.809 | 170.609.151 | 7.079.071 | 8.050.145 | 7.139.482 | 12.370.343 | 14.954.708 | 9.142.760 | 3.999.404 | 12.899.379 | 14.749.531 | 9.686.029 | 14.247.481 | 22.267.651 | 136.585.984 | 104,08% |
| Implantação das SE's Suape II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias-Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's 230 kV UTE Teropernambuco-Pirapama II - C1 e C2 | 25.752.2033.11ZY.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Manutenção e Adequação de Bens Imóveis na Região Nordeste | 25.122.0807.4101.0020 | 11.671.998 | 11.671.998 | 72.340 | 71.864 | 63.431 | 84.463 | 122.989 | 120.151 | 178.044 | 240.210 | 198.190 | 228.977 | 113.213 | 262.802 | 1.756.674 | 15,05% |
| Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos na Região Nordeste | 25.122.0807.4102.0020 | 15.138.621 | 15.138.621 | 69.832 | 121.200 | 1.026.173 | 94.397 | 435.424 | 1.075.378 | 462.641 | 150.977 | 96.296 | 518.630 | 491.883 | 8.207.554 | 12.750.385 | 84,22% |
| Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento na Região Nordeste | 25.126.0807.4103.0020 | 48.023.682 | 62.430.786 | 1.873.407 | 1.761.580 | 2.059.704 | 1.712.622 | 2.148.296 | 1.580.920 | 2.247.352 | 4.043.525 | 1.742.249 | 3.283.855 | 1.598.251 | 5.533.046 | 29.584.807 | 61,60% |