

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
 DIRETORIA ECONOMICO-FINANCEIRA - DF
 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO - SFP
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO - DFPC
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2018

RS

DESCRIÇÃO AÇÃO	CÓDIGO	APROVADO	REALIZADO Janeiro	REALIZADO Fevereiro	REALIZADO Março	REALIZADO Abril	REALIZADO Maio	REALIZADO Junho	REALIZADO Julho	REALIZADO Agosto	REALIZADO Setembro	REALIZADO Outubro	REALIZADO Novembro	REALIZADO Dezembro	REALIZADO até Novembro	% REALIZAÇÃO
INVESTIMENTO		1.559.005.808	44.757.936	46.363.768	79.109.136	95.139.172	78.594.299	54.926.134	99.845.695	73.478.824	77.293.762	87.831.936	85.152.999	132.501.548	954.995.209	61,26%
Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)	25.752.0807.3390.0020	80.510.338	1.702.478	2.048.856	2.235.403	1.715.112	2.063.965	2.044.260	2.933.277	1.700.541	1.219.850	1.811.126	2.353.544	1.892.067	23.720.479	29,46%
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	25.752.2033.4476.0020	75.636.610	483.809	355.428	706.879	1.688.379	2.957.545	787.587	2.107.762	3.169.945	702.334	3.993.156	7.788.602	10.118.414	34.859.860	46,09%
Implantação de Projetos Solares de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	25.752.2033.15BE.0020	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW	25.752.2033.12OR.0029	29.224.306	293.342	183.701	156.877	161.288	160.198	219.637	928.372	349.394	348.441	272.993	264.608	262.310	3.601.161	12,32%
Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	25.752.2033.146A.0020	47.560.179	4.282.218	1.028.781	4.911.360	2.587.305	581.517	395.765	4.297.518	1.423.607	1.338.121	970.807	1.179.763	2.059.205	25.055.967	52,68%
Ampliação do Sistema de Geração de Energia	25.752.0294.14NB.0001	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ampliação da capacidade de geração da UHE Luiz Gonzaga (Itaparica)	25.752.0294.14ND.0029	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Implantação do Projeto solar para geração de energia elétrica	25.752.0294.14NC.0026	3.486.355	186.513	60.603	25.945	30.113	23.822	145.236	247.114	298.185	124.800	155.802	71.171	114.659	1.483.963	42,56%
Ampliação do Sistema de Transmissão do Nordeste	25.752.2033.5107.0020	356.538.380	4.104.625	6.311.136	14.906.615	28.040.435	12.348.623	11.942.115	17.291.280	12.142.161	12.056.584	13.210.106	18.725.498	14.671.975	165.751.153	46,49%
Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	25.752.2033.2D61.0020	527.726.407	21.072.447	22.984.574	41.155.771	45.312.848	41.115.780	24.871.063	55.723.875	38.525.719	46.425.648	37.222.473	40.635.566	73.000.181	488.045.945	92,48%
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	25.752.2033.2D63.0020	328.568.176	10.096.451	11.532.879	10.194.566	12.779.455	11.635.742	11.427.514	14.060.763	13.082.645	11.814.669	23.980.381	10.008.335	16.831.123	157.444.523	47,92%
Implantação das SE's Suape II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias-Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's 230 kV UTE Termopernambuco-Pirapama II - C1 e C2	25.752.2033.11ZY.0026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis na Região Nordeste	25.122.0807.4101.0020	9.951.271	95.446	73.477	346.923	37.645	77.745	204.994	173.666	52.297	54.736	47.794	19.984	61.558	1.246.265	12,52%
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos na Região Nordeste	25.122.0807.4102.0020	35.993.115	359.380	201.611	180.353	107.362	3.692.852	65.998	47.463	924.017	83.508	597.188	45.891	2.375.248	8.680.871	24,12%
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento na Região Nordeste	25.126.0807.4103.0020	63.660.671	2.081.227	1.582.722	4.288.444	2.679.230	3.936.510	2.821.965	2.034.585	1.810.313	3.125.071	5.570.110	4.060.037	11.114.808	45.105.022	70,85%